

Anteckningar från veckomöte 2024-09-13

Rebekka Gannholm	Region Gotland
Carl Fernegård	GEAB Fjärrvärme
Daniel Gahne	GEAB Fiber
Lars Jakobsson	GEAB Fiber
Markus Björkander	GEAB El-nät
Jonas Lindstrand	Ica Atterdags
Kaj Pettersson	Byggningar AB

Tid: 2024-09-13 kl 13.00-13.30

Plats: Digitalt via Teams

Uppdatering Region Gotland: Som nämndes på förra avstämningsmötet skulle det inte bli ”spaden i backen” direkt i måndags 9/9, utan några dagar behövdes till etablering etc. Start beräknades snarare till mitten av innevarande vecka. Det visade sig sedan också att beridna högvakten skulle ha parad och uppvisning på bl.a. Södertorg i helgen vilket skulle medföra avstängning av bl.a. Söderport, och bedömningen gjordes då att det skulle bli onödigt kaotiskt att ha påbörjat grävning i korsningen mot Byrumsgatan enbart för ett par dagar. Grävstarten blir därför på måndag morgon 16/9. Avstängningarna görs sent på söndag eftermiddag/kväll 15/9. Syftet är att kunna börja gräva direkt på måndagmorgon, eftersom det är ganska många skyltar som ska upp för att leda om trafiken. Uppskattad tid som korsningen är avstängd är ca en vecka, men eftersom VA inte vill vara i vägen mer än nödvändigt kan eventuellt ett körfält öppnas tidigare än så om det är möjligt.