

## Kontrollplan – Takkupa

Fastighetsbeteckning		Datum
<b>B</b>	Sökande (Byggherre)	
<b>E1</b>	Entreprenör (Installatör)	
<b>E2</b>	Entreprenör (Installatör)	

1. För STARTBESKED - Fyll i <u>före</u> byggstart					2. SLUTBESKED Fyll i under byggskedet	
Aktuell kp (X)	Kontrollpunkter (kp) – kontrollen avser	Kontrollant (B, E eller S)	Kontrollmetod	Kontroll mot	Datum	Signatur
	<b>STOMME</b>					
	Avväxling i befintlig konstruktion		Okulärt	Hållfasthetsberäkning		
	Rätt virkeskvalitet kontrolleras mot stämpel		Okulärt	Stämpel/Följesedel		
	Takstol överensstämmer med takstolsritning		Okulärt	Takstolsritning		
	Spikplåtarnas anliggning och att det är tillräckligt många spikar		Okulärt	Takstolsritning		
	<b>BYGGFUKT</b>					
	Kontrollera varje dag att byggnadsdelar skyddas mot regn och blötslask		Okulärt			
	Virke som ska byggas in har en fuktkvot under 15 %		Mätning			
	Kontrollera varje dag att byggnadsmaterial förvaras torrt		Okulärt			

	<b>LUFTTÄTHET</b>					
	Plastfolien i väggar och tak är oskadade och tätt skarvade		Okulärt	Anvisning från fabrikant		
	Tätheten är god vid väggarnas anslutningar mot tak och genomföringar i vindsbjälklaget		Okulärt	Anvisning från fabrikant		
	<b>SÄKERHET VID ANVÄNDNING</b>					
	Fönsters spärranordning eller säkerhetsbeslag och öppningsmått		Okulärt	BBR 8:231		
	Glasytor; skydd mot fall genom glas och mot skärskador		Okulärt	Följesedel		
	<b>FÄRDIGSTÄLLANDE</b>					
X	Åtgärden är utförd enligt beviljad anmälan/bygglov	B	Okulärt	A-ritning		
X	Åtgärden är utförd enligt inlämnad teknisk beskrivning	B	Okulärt	Teknisk beskrivning		

A-ritning = Arkitektritning  
BBR = Boverkets byggregler

K-ritning = Konstruktionsritning  
BBR finns på [www.boverket.se](http://www.boverket.se)

Underskrift av byggherre, efter färdigbyggt projekt

Datum