

Ärende nr:

PROTOKOLL PÅ UTFÖRD EGENKONTROLL – VATTEN OCH AVLOPP

Fastighetsbeteckning:

Typ av åtgärd:

Fastighetsägare:

Viktigt innan arbetet påbörjas!

- *Invänta startbesked*
- *Finns yttrande från Tekniska förvaltningen - VA?*
- *Finns aktuell situationsplan för VA-anslutning och ev. ritning?*
- *Finns yttrande från Miljö- och hälsoskyddskontoret för enskild anläggning? (Vid enskild anläggning ska avloppstillstånd finnas. Kontakta Miljö- och hälsoskyddsnämnden.)*

Utvändig installation

Servisledning vatten och/eller spillvatten (avlopp)

Kontrollpunkt	Egenkontroll utförd, sign.
Material, markens egenskaper	
Frostfritt djup	
Anslutning/förbindelsepunkt	
Fall	
Rensanordning	
Skyddsproppning	
Packning/kringfyllnad	
Betäckningar/barnsäkerhet	
Egen servisventil (byggnad där inget permanentboende förekommer)	
Vattenmätarbrunn (Godkänd enligt ABVA)	

Invändig installation (vatten)

Kontrollpunkt	Egenkontrol I utförd, sign.
Vattenmätareplacering (enligt ABVA)	
Rätt materialval	
Avtappbarhet	
Hänsyn till frysrisk	
Våtrumsgenomföringar	
Upphängningar/klamring	
Skyddsproppning	
Dold förläggning/skarvning	
Säkerhet (å s, s ä v, b v, vv-temp)	
Provtryckning	
Isolering	
Återströmningsventil	

Invändiga installationer (avlopp)

Kontrollpunkt	Egenkontrol I utförd, sign.
Rörmaterial med avseende på brandsynpunkt mm.	
Fall	
Rensanordningar	
Avluftning till det fria	
Aut avluftningsventiler (placering)	
Skyddsproppning	
Upphängningar/klamring	
Brandcellsgenomföringar	
Provtryckning	

Värmeledningar

Kontrollpunkt	Egenkontrol I utförd, sign.
Material	
Inspektionsmöjlighet	
Provtryckning	
Avluftningar	
Avtappningsmöjligheter	
Expansionskärl	
Installationskontroll vid slutet system	
Säkerhetsventiler	
Isolering	

Kontroll genomförd

Datum

Underskrift behörig rörentreprenör

Namnförtydligande

Underskrift behörig markentreprenör

Namnförtydligande